

Neubau des Vitelliusbad als Kombibad, PK: 4241.096124

Kostenübersicht: Stand = 31.01.2023

Alle Summen sind Nettobeträge

Projektleitung: Stadtverwaltung Wittlich, FB II, Gebäude- und Liegenschaftsmanagement

Gewerkegruppe		Kostenbudget nach Beschluss Stadtrat vom 02.06.2022	Auflösung des Reservebudget	Kostenübersicht nach Auflösung Reservebudget	Budgetsummen der beauftragten Gewerke	tatsächliche Auftragssummen der beauftragten Gewerke	Differenzsumme der Auftragssummen zur Kostenschätzung
KG 200	Erschließung	1.015.817,00 €		1.015.817,00 €	953.873,05 €	914.936,58 €	-38.936,47 €
KG 300	Bauwerk	14.634.141,00 €	289.175,48 €	14.923.316,48 €	10.527.777,99 €	9.662.300,30 €	-865.477,69 €
KG 400	Bautechnik	7.103.895,00 €	680.341,00 €	7.784.236,00 €	6.860.874,00 €	6.494.439,45 €	-366.434,55 €
KG 500	Aussenanlagen	1.541.415,00 €	260.440,97 €	1.801.855,97 €			
KG 600	Ausstattung	271.066,00 €	0,00 €	271.066,00 €			
KG 700	Baunebenkosten	4.797.139,00 €		4.797.139,00 €	4.656.379,00 €	4.441.707,47 €	-214.671,53 €
KG 800	Reservebudget	3.147.524,00 €	-1.229.957,45 €	1.917.566,55 €			
KG 200-700	Gesamtkosten	32.510.997,00 €	0,00 €	32.510.997,00 €	22.998.904,04 €	21.513.383,80 €	-1.485.520,24 €



Mehrkosten wegen
geändertem Energiekonzept
Beschluss Stadtrat 14.07.2022